

CONTROLADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO DO PAULISTA



Paulista 16 de dezembro de 2024

Parecer nº 265/2023
Da: Controladoria Geral
Para: Secretaria de Infraestrutura

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, informar a V.Sa., que após análise realizada no Boletim de medição nº 06, referente aos serviços realizados pela empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, **Contrato nº 027/2021**, cujo objeto é **Contratação de consultoria para atualização, compatibilidade e complementação dos projetos básicos e executivos para Requalificação Urbana da Orla Marítima do Janga, entre os trechos da rua Escada e Avenida João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga** do Município do Paulista - PE, no valor de **R\$ 30.876,38** (trinta mil e oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), realizado no período de 01/01/2024 a 13/12/2024, encaminhado a esta Controladoria, através do Ofício nº 01811/2024-SEIN, **atestamos** as informações contida no processo.

Sendo assim, solicitamos dessa Secretaria, anexar ao processo, os demais documentos necessários, no sentido de procedermos a análise, visando o seu encaminhamento para a devida quitação, junto a Secretaria de Finanças.


Vale ressaltar que o exame realizado nesta Controladoria foi restrito ao **Boletim de medição nº 06, Contrato 027/2022**, apresentado pela Secretaria, não abrangendo decisão sobre o objeto contratado, não representando ato de gestão, mas, sim, aferição técnica de engenharia que se restringe aos aspectos de execução da obra licitada e contratada, não abarcando o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador em seu âmbito discricionário.

Atenciosamente,

Ewerson Lira do Nascimento
Superintendente de Obras e Engenharia

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N
CENTRO, PAULISTA – CEP: 53401-441

www.paulista.pe.gov.br





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

Paulista, 13 de dezembro de 2024.

Ofício nº 1811 / 2024 – SEIN

Para: **CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**
Att.: **Gustavo Paulo de Miranda de A. Filho**

Assunto: **ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 06 – CONTRATO DE Nº 027/2021.**

Prezado Secretário:

Cumprimentando cordialmente, venho através deste, e com base nas informações da fiscalização CI nº 116/2024, segue em anexo o **Boletim de Medição nº 06 no valor de R\$ 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)** referente ao **CONTRATO Nº 027/2021**, firmado com a Empresa **COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA, ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AVENIDA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO BAIRRO DO JANGA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, para análise e atesto do pagamento.

Segue em anexo:

- CI nº 116/2024;
- Boletim de Medição nº 06;
- Memória de Cálculo;
- Projetos e Memoriais Descritivos enviados por e-mail.
- Gmail - Projetos e Memoriais Descritivos referentes ao Boletim de Medição nº 06 do CONTRATO Nº 027_2021 da empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.



Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Respeitosamente,


LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

CI Nº 116 /2024 – DPO

Paulista, 13 de dezembro de 2024.

Do: Departamento de Projetos e Orçamentos

Para: Gabinete da Secretaria de Infraestrutura

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 – CONTRATO Nº 027/2021.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar para análise e posterior autorização o Boletim de Medição nº 06 referente ao **CONTRATO Nº 027/2021** da empresa COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE. O Boletim de Medição nº 06 com **valor de R\$ 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, refere-se a entrega dos produtos listados abaixo.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- Planilha do Boletim de Medição nº 06;
- Memória de Cálculo;
- Relação dos Projetos e Memoriais Descritivos:

ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO LEGAL

- PRODUTO 01: PROJETO PARA LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO
- PRODUTO 02: ANUÊNCIA AMBIENTAL DO CPRH / E OU SEIN
- PRODUTO 03: PROJETO PARA LICENCIAMENTO COMPESA


Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

1.1: Projeto Legal Urbanístico – Pranchas URB 01/27 a 27/27 e Memorial Descritivo do Projeto Urbanístico

1.2: Projeto Legal de Arquitetura (Quiosque) - Pranchas ARQ 01/02 a 02/02 e Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico

1.3: Projeto Legal de Arquitetura (Mercado de Pescados) - Pranchas ARQ 01/02 a 02/02 e Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico

1.4: Projeto Legal de Instalações Hidrossanitárias (Quiosque) - Pranchas HID 01/07 a 07/07 e Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária

1.5: Projeto Legal de Instalações Hidrossanitárias (Mercado de Pescados) - Pranchas HID 01/01 e SAN 01/01 e Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária

ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO

- **PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO - PEU**
 - 1.1: Projeto Executivo Urbanístico – Pranchas URB 01/57 a 57/57
 - 1.2: Projeto Executivo Paisagístico – Pranchas PAI 01/12 a 12/12
 - 1.3: Projeto Executivo de Iluminação – Pranchas LUM 01/12 a 12/12
 - 1.4: Projeto Executivo de Acessibilidade – Pranchas ACE 01/12 a 12/12
 - 1.5: Projeto Executivo de Sinalização Turística – Pranchas SIN 01/04 a 04/04
- **PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO – PEEM – QUIOSQUE**
 - 2.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/06 a 06/06
 - 2.2 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos - Pranchas ELE 01/02 a 02/02 e LUM 01/01
 - 2.3 - Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias - Pranchas HID 01/07 a 07/07
 - 2.4 - Projeto Executivo de Combate a Incêndio - Prancha PCI 01/02 e 02/02
 - 2.5 - Projeto Executivo de Estrutura - Pranchas EST 01/02 a 02/02


Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

- PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO – PEEM – EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA – ESPAÇOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS E LIXEIRA DOS QUIOQUES

2.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas URB 52/57 a 57/57

- PRODUTO 3: PROJETO EXECUTIVO MERCADO DE PESCADOS

3.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/08 a 08/08

3.2 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos - Pranchas ELE 01/07 a 07/07 e LUM 01/02 a 02/02

3.3 - Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias - Pranchas HID 01/03 a 03/03 e SAN 01/02 a 02/02

3.4 - Projeto Executivo de Combate a Incêndio - Prancha PCI 01/02 a 02/02

3.5 - Projeto Executivo de Estrutura - Pranchas EST 01/20 a 20/20

- PRODUTO 4: PROJETO EXECUTIVO DO PIER DE ATRACAMENTO

4.1 - Projeto Executivo de Arquitetura - Pranchas ARQ 01/03 a 03/03

- PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA

5.1: Especificações Técnicas:

Memoriais Descritivos
do Projeto Urbanístico:

[Memorial Descritivo do Projeto Urbanismo,
Memorial Descritivo do Projeto Paisagismo,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Acessibilidade,
Memorial Descritivo do Projeto Sinalização Turística.

Memoriais Descritivos
do Projeto do Quiosque:

[Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Elétricas,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária,
Memorial Descritivo do Projeto Combate a Incêndio,
Memorial Descritivo do Projeto Estrutura.

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS**

Memoriais Descritivos
do Projeto do Mercado
de Pescados:

[Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Elétricas,
Memorial Descritivo do Projeto Luminotécnico,
Memorial Descritivo do Projeto Instalações Hidrossanitária,
Memorial Descritivo do Projeto Combate a Incêndio,
Memorial Descritivo do Projeto Estrutura.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jackeline da Silva Melo
Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista

Mat. 45726 / CAU nº A61947-7

A Ilmo.

LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS				FONTE DE RECURSOS:		EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA													
OBJETO:		RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024															
		CONVITE: N° 001/2021 PROCESSO: N° 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$): RS 296.032,97															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.		PREVISTA POR ETAPA		PREVISTO PARA A ETAPA 6		PREVISTA POR PRODUTO		QUANTIDADE		EXECUTADA		VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)							
								ANTERIOR		NO PERÍODO		ACUMULADA		ANTERIOR		NO PERÍODO		ACUMULADO	
								RS 18.502,06		1,00		-		1,00		18.502,06		-	
								RS 18.502,06		1,00		-		1,00		18.502,06		-	
								RS 18.502,06		1,00		-		1,00		18.502,06		-	
								RS 18.502,06		1,00		-		1,00		18.502,06		-	
								RS 8.880,99		1,00		-		1,00		8.880,99		-	
								RS 8.880,99		1,00		-		1,00		8.880,99		-	
								RS 8.880,99		1,00		-		1,00		8.880,99		-	
								RS 8.880,99		0,20		-		1,00		7.104,79		1.776,20	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	
								RS 2.775,31		1,00		-		1,00		2.775,31		-	


 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS			FONTE DE RECURSOS:		BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.			RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024							
			CONVITE: Nº 001/2021 PROCESSO: Nº 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$) :	RS 296.032,97						
			PRAZO EXECUÇÃO : 4 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES		BM Nº 06 - CT 027/2021	RS 30.876,38						
			10º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2024 a 11/04/2025									
			9º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2024 a 11/12/2024									
			8º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2024 a 11/08/2024									
			7º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2023 a 11/04/2024									
			6º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2023 a 11/12/2023									
			5º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2023 a 11/08/2023									
			4º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2022 a 11/04/2023									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.			3º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2022 a 11/12/2022									
			2º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/04/2022 a 11/08/2022									
			1º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/12/2021 a 11/04/2022									
			8º T.A. PRAZO DE EXECUÇÃO 12/08/2021 a 11/08/2021									
			5º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA 05/08/2024 a 04/08/2025									
			5º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA 05/08/2023 a 04/08/2024									
			2º T.A. PRAZO DE VIGÊNCIA 05/08/2022 a 04/08/2023									
			PRAZO DE VIGÊNCIA 05/08/2021 a 04/08/2022									
			SALDO CONTRATUAL (R\$) :			RS 61.509,91						
			VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	QUANTIDADE EXECUTADA			VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)		
	ETAPA 04: RELATÓRIO DO PROJETO DO MERCADO DE PESCADOS	15%		RS 44.404,95			ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
	PRODUTO 01: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA						1,00	-	1,00	8.880,99	-	
	PRODUTO 02: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS						0,80	0,20	1,00	7.104,79	1.776,20	
	PRODUTO 03: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						0,80	0,20	1,00	7.104,79	1.776,20	
	PRODUTO 04: PROJETO BÁSICO DE COMBATE A INCÊNDIO						0,80	0,20	1,00	7.104,79	1.776,20	
	PRODUTO 05: PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA			1,00	-	1,00	8.880,99	-				
3.0	ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL	10%		RS 29.603,30			ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
	PRODUTO 01: PROJETO PARA LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO						-	0,30	0,30	-	1.480,17	
	PRODUTO 02: ANUENCIA AMBIENTAL DO CPRH/ E OU SEMA						-	0,30	0,30	-	1.480,17	
	PRODUTO 03: PROJETO PARA LICENCIAMENTO COMPESA						-	0,30	0,30	-	1.480,17	
	PRODUTO 04: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CELPE						-	-	-	-	-	
	PRODUTO 05: PROJETO PARA LICENCIAMENTO SPU						-	-	-	-	-	
	PRODUTO 06: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CAPTANIA DOS PORTOS						-	-	-	-	-	
RS 296.032,97												
PROJETO BASICO LEGAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS	FONTE DE RECURSOS:		BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	
	RECURSOS INTERNOS		PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024	
	CONVITE: Nº 001/2021 PROCESSO: Nº 012/2021 DATA DO CONTRATO: 05/08/21		TOTAL CONTRATADO (R\$) :	
	PRAZO		EXECUÇÃO : 4 MESES VIGÊNCIA: 12 MESES	
	10º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2024 a 11/04/2025	
	9º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2024 a 11/12/2024	
	8º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2024 a 11/08/2024	
	7º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2023 a 11/04/2024	
	6º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2023 a 11/12/2023	
	5º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2023 a 11/08/2023	
	4º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2022 a 11/04/2023	
	3º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/08/2022 a 11/12/2022	
	2º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/04/2022 a 11/08/2022	
1º T.A PRAZO DE EXECUÇÃO		12/12/2021 a 11/04/2022		
OBJETO:	8º T.A PRAZO DE VIGENCIA		05/08/2024 a 04/08/2025	
	5º T.A PRAZO DE VIGENCIA		05/08/2023 a 04/08/2024	
	2º T.A PRAZO DE VIGENCIA		05/08/2022 a 04/08/2023	
	PRAZO DE VIGENCIA		05/08/2021 a 04/08/2022	
	SALDO CONTRATUAL (R\$) :		R\$ 61.509,91	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	QUANTIDADE			EXECUTADA			VALOR TOTAL MEDIDO (R\$)	
				PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO
ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO - PEU										
	PRODUTO 1.1: PROJETO EXECUTIVO URBANÍSTICO					R\$ 2.368,26	0,80	0,20	1,00	1.894,61	475,65
	PRODUTO 1.2: PROJETO EXECUTIVO PAISAGÍSTICO					R\$ 2.368,26	0,80	0,20	1,00	1.894,61	475,65
	PRODUTO 1.3: PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO					R\$ 2.368,26	0,80	0,20	1,00	1.894,61	475,65
	PRODUTO 1.4: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE					R\$ 2.368,26	0,80	0,20	1,00	1.894,61	475,65
	PRODUTO 1.5: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					R\$ 2.368,26	-	1,00	1,00	-	2.368,26
	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - OLIVOSQUE										
	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					R\$ 910,87	0,80	0,20	1,00	728,69	182,17
	PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 910,87	0,80	0,20	1,00	728,69	182,17
	PRODUTO 2.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 910,87	0,80	0,20	1,00	728,69	182,17
	PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 910,87	0,80	0,20	1,00	728,69	182,17
	PRODUTO 2.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					R\$ 910,87	0,80	0,20	1,00	728,69	182,17
	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - CAICARA										
	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					R\$ 910,87	-	-	-	-	-
	PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 910,87	-	-	-	-	-



Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
(CAU Nº A61947-7)



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

BM Nº 06 - CT 027/2021 - COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024
RECURSOS INTERNOS
CONVITE: Nº 001/2021
PROCESSO: Nº 012/2021
DATA DO CONTRATO: 05/08/21
EXECUÇÃO: 4 MESES
VIGÊNCIA: 12 MESES
BM Nº 06 - CT 027/2021
RS 296.032,97
RS 30.876,38
ACUMULADO ANTERIOR + BM ATUAL
RS 234.523,06
SALDO CONTRATUAL (RS):
RS 61.509,91

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO CONTRATO	QUANTIDADE				EXECUTADA				VALOR TOTAL MEDIDO (RS)		
				PREVISTA POR ETAPA	PREVISTO PARA A ETAPA 6	PREVISTA POR PRODUTO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADA	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		
	PRODUTO 04: PROJETO EXECUTIVO DOS PIERS DE ATRACAMENTO	100%	296.032,97	296.032,97	RS 11.841,32	RS 3.947,11	-	1,00	1,00	-	3.947,11			
	PRODUTO 4.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA					RS 3.947,11	-	-	-	-				
	PRODUTO 4.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					RS 3.947,11	-	-	-	-				
	PRODUTO 4.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA					RS 3.947,11	-	-	-	-				
	PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA													
	PRODUTO 5.1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					RS 4.736,53	0,50	0,30	0,80	2.368,27	1.420,96			
	PRODUTO 5.2: ORÇAMENTO					RS 5.920,66	-	-	-	-	-			
	PRODUTO 5.3: TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRA													
	PRODUTO FINAL													
			296.032,97	296.032,97						206.014,95	30.876,38	234.523,06		
TOTAL GERAL										203.646,68				

VALOR DESTA MEDIÇÃO RS 30.876,38 (Trinta mil, oitocentos e setenta e seis reais e oito centavos).

ASSINATURAS E CARIMBOS
Fiscalização
Representante da Contratada
Estela Sorzana Matias Ricate Bragg
COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06
Assinatura para pagamento
Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-1

</											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06 PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.									
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS					
					BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
URBANÍSTICO	PRODUTO 04 Projeto de Acessibilidade	PRODUTO 04 : Projeto Básico de Acessibilidade	100%	100%			ETAPA 02 - RELATÓRIO DO PROJETO URBANÍSTICO		ETAPA 02 - RELATÓRIO DO PROJETO URBANÍSTICO	
	PRODUTO 05 Projeto de Sinalização Turística	PRODUTO 05 : Projeto de Sinalização Turística	100%	100%			ETAPA 02 - RELATÓRIO DO PROJETO URBANÍSTICO			
		QUIOSQUE - PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura:	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	
		CAIÇARA - PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
	PRODUTO 01 Projeto Básico de Arquitetura	PIER DE ATRACAMENTO - PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		MIRANTES 1 E 2 - PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		ESPAÇOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS E LINEIRA DOS QUIOSQUES - PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS											
MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06					PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.											
OBJETO:	ETAPAS										
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06	
ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO Contempla: Quiosques, Projeto padrão de Piers de Atracamento de Embarcações a serem implantados nos quebra-mares, Projeto padrão de Caçaras.	PRODUTO 02 Projeto de Conceção de Pontos Elétricos	QUIOSQUE - PRODUTO 02 - Projeto de Conceção de Pontos Elétricos	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			
		CAÇARA - PRODUTO 02 - Projeto de Conceção de Pontos Elétricos:	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			
		PIERS DE ATRACAMENTO - PRODUTO 2 - Projeto de Conceção de Pontos Elétricos	100%	0%							
		MIRANTES 1 e 2 - PRODUTO 02 - Projeto de Conceção de Pontos Elétricos	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			
	PRODUTO 03 Projeto de Instalações hidrossanitárias	QUIOSQUE - PRODUTO 03 - Projeto Básico de Instalações Hidrossanitárias	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			
		QUIOSQUE - PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			
	PRODUTO 04 Projeto Básico de Combate a Incêndio;	CAÇARA - PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio		100%	80%			ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO			


 Jackeline da Silva Melo
 Arquiteta e Urbanista
 CAV N° A61947-7

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS										
MEMORIA DE CÁLCULO- BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06										
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.										
OBJETO:	ETAPAS									
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DE MERCADO DE PESCADOS	PRODUTO 05 Projeto Básico de Estrutura	QUIOSQUE - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	100%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO	
		CAIÇARA - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	80%				ETAPA 03 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIO URBANO		
		PIERS DE ATRACAMENTO - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	0%						
		MIRANTES 1 E 2 - PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	0%						
		PRODUTO 01 - Projeto Básico de Arquitetura	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	
	PRODUTO 02 Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	PRODUTO 02 - Projeto de Concepção de Pontos Elétricos	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 03 Projeto de Instalações hidrossanitárias	PRODUTO 03 - Projeto Básico de Instalações Hidrossanitárias	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 04 Projeto Básico de Combate a Incêndio;	PRODUTO 04 - Projeto Básico de Combate a Incêndio	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS		
	PRODUTO 05 Projeto Básico de Estrutura	PRODUTO 05 - Projeto Básico de Estrutura	100%	100%				ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	ETAPA 04 - RELATÓRIO DO PROJETO DO PROJETO DO PROJETO DE PESCADOS	


Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
OAB/PE A61947-7



PÁULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06

PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.

PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS					
					BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL	PRODUTO 01: PROJETO PARA LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO	1.1: PROJETO LEGAL URBANÍSTICO - PRANCHAS URB 01/27 A 27/27 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO URBANÍSTICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 02: ANUÊNCIA AMBIENTAL DO CPRH/ E OU SEMA	1.2: PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (QUIOSQUE) - PRANCHAS ARQ 01/02 A 02/02 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 03: PROJETO PARA LICENCIAMENTO COMPESA	1.3: PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (MERCADO DE PESCADOS) - PRANCHAS ARQ 01/02 A 02/02 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO	100%	30%						ETAPA 05: RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO LEGAL
	PRODUTO 04: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CELPE	1.4: PROJETO LEGAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (QUIOSQUE) - PRANCHAS HID 01/07 A 07/07 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	0%						
	PRODUTO 05: PROJETO PARA LICENCIAMENTO SPU	1.5: PROJETO LEGAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (MERCADO DE PESCADOS) - PRANCHAS HID 01/01 E SAN 01/01 E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100%	0%						
	PRODUTO 06: PROJETO PARA LICENCIAMENTO CAPTANIA DOS PORTOS		100%	0%						
	PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO - FEU	PRODUTO 1.1: PROJETO EXECUTIVO URBANÍSTICO: PRANCHAS URB 01/57 a 57/57	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.2: PROJETO EXECUTIVO PAISAGÍSTICO: PRANCHAS PAI 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.3: PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO: PRANCHAS LUM 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.4: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE: PRANCHAS ACE 01/12 a 12/12	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 1.5: PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA: PRANCHAS SIN 01/04 a 04/04	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO

 PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06 PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.										
OBJETO:										
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
PRODUTO 01: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - QUIOSQUE		PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA. PRANCHAS ARQ 01/06 a 06/06	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS. PRANCHAS ELE 01/02 a 02/02 e LUM 01/01	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. PRANCHAS HID 01/07 a 07/07	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO. PRANCHAS PCI 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA. PRANCHAS EST 01/02 a 02/02	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS:	100%	0%						
		PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO:	100%	0%						
		PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:	100%	0%						
PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - CAÇARA		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS:	100%	0%						
		PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO:	100%	0%						
PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - MIRANTES 1 E 2		PRODUTO 2.4: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA:	100%	0%						
		PRODUTO 2.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS:	100%	0%						
		PRODUTO 2.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA:	100%	0%						

estmcap

COLUMEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-05

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS										
MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06										
PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.										
OBJETO:										
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06
ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	PRODUTO 02: PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO URBANO - PEEM - (EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICAS - ESPAÇOS FITNESS, PLAYGROUNDS, PERGOLADOS, LIXEIRAS DOS QUIOSQUES)	PRODUTO 2.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS URB 52,57' a 57,57'	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS ARQ 01,08 a 08,08	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
	PRODUTO 03: PROJETO EXECUTIVO MERCADO DE PESCADOS	PRODUTO 3.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS: PRANCHAS ELE 01,07 a 07,07 E LUM 01,02 a 02,02	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.3: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: PRANCHAS HID 01,03 a 03,03 e SAN 01,02 a 02,02	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.4: PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO: PRANCHAS PCI 01,02 a 02,02	100%	100%						ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 3.5: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA: PRANCHAS EST 01,20 a 20,20.	100%	100%					ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO	ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO

Assinatura

COIMBRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.129/0001-06

Jackeline da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAV Nº A61947-7

 PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MEMORIA DE CÁLCULO - BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 06 PERÍODO: 01/01/2024 a 13/12/2024											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ORLA MARÍTIMA DO JANGA ENTRE OS TRECHOS DA RUA ESCADA E A AV. JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DA CIDADE DO PAULISTA/PE.											
PRODUTOS %	PRODUTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ENTREGUE	ETAPAS						
	PRODUTO 04: PROJETO EXECUTIVO DO PIER DE ATRACAMENTO	PRODUTO 4.1: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA: PRANCHAS ARQ 01/03 a 03/03	100%	100%							ETAPA 06: RELATÓRIO DO PROJETO EXECUTIVO
		PRODUTO 4.2: PROJETO DE CONCEPÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS	100%	0%							
		PRODUTO 4.3: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	100%	0%							
		PRODUTO 5.1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO URBANÍSTICO: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO URBANISMO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO PAISAGISMO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ACESSIBILIDADE, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.									
		PRODUTO 05: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA PARA OBRA	MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO DO QUIOSQUE: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURA	100%	80%						
		MEMORIAIS DESCRITIVOS DO PROJETO DO MERCADO DE PESCADOS: MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURA									
		PRODUTO 5.2: ORÇAMENTO	100%	0%							
		PRODUTO 5.3: TERMO DE REFERENCIA PARA OBRA	100%	0%							
TOTAL			ACUMULADO	ENTREGUE	QUANT	PRODUTOS ENTREGUE NO PERÍODO					
						PRODUTOS ENTREGUE ANTERIOR					


COLUMÉIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 05.800.179/0001-06


Jackson da Silva Melo
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A61947-7